

Działania w okresie międzysesyjnym – stan na 06.09.2024 r.

1. W dniu 09.07.2024 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn. **„Budowa urządzenia wodnego (studni głębinowej) na ujęciu wód podziemnych zasilającego Stację Uzdatniania Wody, przebudowy budynku SUW wraz z budową zbiornika buforowego V=155m³ wraz z instalacjami, budowy sieci wodociągowej, magistralnej w m-ści Kalinowo oraz sieci wodociągowej rozdzielczej Kalinowo-Niesulice, gm. Skąpe”**. W dniach 12-13.08.2024 r. doszło do ostatecznego rozliczenia zadania. Zamknęło się ono kwotą 5.088.386,05 zł. Gmina otrzymała na to przedsięwzięcie dofinansowanie w ramach:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **2.895.762,93** zł. Promesa w tej wysokości wpłynęła w formie refundacji w dniu 26.08.2024 r.
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.500.000,00** zł. Środki te zostały rozliczone 27.12.2023 r.

Wkład własny Gminy Skąpe: 692.623,12 zł

2. W dniu 22.07.2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. **„Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Radoszynie wraz z wymianą części ogrodzenia”**. Wykonawcą jest firma **SID – BUD Maciej Sidorowicz**. W dniu 29.08.2024 r. odebrano roboty budowlane zrealizowane w ramach ww. zadania. Jakość wykonanych robót oceniona została na dobrą i nie zgłoszono żadnych uwag. Całkowita wartość zadania: **79.950,00 zł**.

3. W dniu 30.07.2024 r. złożone zostało ostateczne sprawozdanie w ramach trwałości projektu pt. **„Termomodernizacja obiektów oświatowych z wykorzystaniem OZE w Gminie Skąpe”**. Projekt zrealizowany został w roku 2019, rozliczony w roku 2020.

4. W dniu 31.07.2024 r. otrzymano zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych na ul. Słonecznej w Ołoboku w związku z realizacją zadania pn. **„Przebudowa drogi gminnej na ul. Słonecznej wraz z przebudową skrzyżowania w m. Ołobok”**. Dnia 12.08.2024 r. odbył się odbiór końcowy ww. zadania. Nie stwierdzono żadnych wad, a jakość wykonanych robót oceniono na dobrą. Gmina Skąpe na realizację ww. przedsięwzięcia otrzymała wsparcie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **710.635,00 zł**. Po otrzymaniu faktury końcowej rozpocznie się rozliczenie wykorzystania środków z RFRD.

5. Dnia 02.08.2024 r. została podpisana umowa z **Panią Joanną Szarłowicz**, prowadzącą działalność gospodarczą pn. **IDEO Joanna Szarłowicz** na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. **„Przebudowa dróg gminnych i powiatowych nr 1224F i 1205F w miejscowości Niekarzyn” – etap II**. Termin realizacji przedmiotu umowy: **30.09.2024 r.** Całkowity koszt realizacji usługi: **18.450,00 zł**. 03.09.2024 r. zostało złożone zgłoszenie na przedmiotowe zadanie w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie.

Opracowanie przedmiotowej dokumentacji jest konsekwencją podjętych przez Gminę Skąpe czynności zmiany zakresu zadania i jego rozszerzenie o dodatkowe 3 odcinki komunikacyjne, w tym jezdne i piesze w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym także zwiększenie wysokości promesy inwestycyjnej w związku z wprowadzonymi zamianami. W tym celu w dniach 06.06.2024 i 1.08.2024 w Aplikacji BGK Gmina złożyła stosowne wnioski, które zostały zaakceptowane. Zmiany oszacowane zostały wstępnie na podstawie kosztorysów ofertowych wykonawcy robót budowlanych osobno dla każdego odcinka wg cen wynikających z oferty złożonej w postępowaniu

przetargowym. Oszacowana wartość robót dodatkowych wynosi 758.426,22 zł. Łączna długość wszystkich odcinków komunikacyjnych zwiększy się z 1478m do 2099m. Dofinansowanie zwiększy się z kwoty 2.113.920,08 zł do kwoty 2.834.424,98 zł. Wkład własny Gminy Skąpe wyniesie 149.180,27 zł. **Powyższe rodzi konieczność stosownych zmian w budżecie Gminy oraz skutkować będzie zawarciem aneksu obejmującego zmiany wykonawcą robót budowlanych.**

Warto dodać, że w dniu 29.08.2024 r. odbył się pierwszy odbiór częściowy robót na zadaniu pn. „**Przebudowa dróg gminnych i powiatowych nr 1224F i 1205F w miejscowości Niekarzyn**” na kwotę 885.952,04 zł. Kwota ta stanowić będzie w 100% dofinansowanie w ramach Funduszu Polski Ład. W sierpniu zakończono budowę chodników i zjazdów na drodze powiatowej, a także wykonano roboty ziemne, koryto oraz ułożono warstwę stabilizacji na całej długości drogi gminnej. Trwają prace związane z układaniem warstwy podbudowy z kruszywa na drodze powiatowej na odc. w km 0+000 – 0+513.

6. Dnia 09.08.2024 r. nastąpiło oficjalne otwarcie(???) ronda w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe – Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F” przy udziale przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Świebodzinie oraz Wójta Gminy Skąpe. Przedmiotowe zadanie realizowane było przez Powiat Świebodziński, a jego wartość opiewała na kwotę **1.590.870,52 zł brutto**. Zadanie dofinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i stanowiło 60% powyższej kwoty. Pozostała wartość, w wysokości 689.474,52 zł, została podzielona po połowie, tj. po 344.737,26 zł, między Powiat Świebodziński i Gminę Skąpe.

7. W dniu 13.08.2024 r. odbył się odbiór częściowy zadania pn. „**Remont dawnego kościoła protestanckiego w Radoszynie**” przy udziale Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pani Barbary Bieliniś-Kopeć oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze – Pani Alicji Dudy. Zakres wykonanych do tej pory prac obejmował:

- a) podstemplowanie stropów,
 - b) montaż rusztowań,
 - c) usunięcie z murów i dachu samosiewów drzew i krzewów,
 - d) demontaż dachówki karpiówki,
 - e) oczyszczenie części dachówki oraz zamontowanie części pokrycia w dolnych partiach (faza wstępna),
 - f) częściowa wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej,
 - g) wymiana i wypełnienie uszkodzonych łąt,
 - h) odtworzenie części brakujących elementów konstrukcji empor,
 - i) naprawa i wzmocnienie głównych partii ścian i gzymsów
- Nie wniesiono żadnych uwag do wykonanych prac.

Odbiór objęty został fakturą na kwotę 378.062,16 zł, z czego 353.202,51 zł stanowi dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych. Całe zadanie objęte jest wsparciem z tego funduszu, tj. całkowita wartość robót wynosi 747.127,72 zł, łączna wysokość przyznanego dofinansowania 684.040,00 zł.

8. W dniu 14.08.2024 r. złożone zostało w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sprawozdanie rozliczające projekt pt. „**Remont odcinka drogi gminnej nr 0048F na ul. Chrobrego w m. Ołobok**” realizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość całkowita zadania 297.495,66 zł. Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 134.286,82 zł. Wysokość przyznanego dofinansowania: 67.143,41 zł.

9. W dniu 19.08.2024 r. podpisane zostały umowy na roboty budowlane oraz usługę inspektora nadzoru w związku z realizacją projektu pt. „**Przebudowa 6 stawów wiejskich służących małej retencji na terenie Gminy Skąpe**” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach ww. projektu prowadzonych będzie 6 oddzielnych zadań - każde dotyczące innego zbiornika. Stawy, objęte projektem, zlokalizowane są w miejscowościach: Skąpe, Niekarzyn, Rokitnica i Międzyzlesie. Zakres robót budowlanych na ww. zadaniu obejmuje m.in.:

- odpompowanie wody ze stawu,
- wydobywanie namułu z dna stawu,
- wywiezienie urobku oraz jego rozplantowanie w obrębie stawu,
- nadanie nowego nachylenia skarpom,
- umocnienie stopy skarpy geokrętą (jako nowy element umocnień),
- rozebranie ogrodzenia,
- zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z obsianiem traw.

Wykonawcą niniejszego zadania zostało konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum: Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski z siedzibą w Bobowicku oraz

Partner Konsorcjum: HYDROPROFIT Mateusz Jaranowski z siedzibą w Międzyzreczu.

Gmina powołała Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie **Pana Jana Turowskiego** posiadającego uprawnienia budowlane nr 35/87/GW w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej. Kwota umowy z inspektorem: 17.097,00 zł

Łączna kwota przebudowy stawów wynosi **547 116, 20 zł**. Wysokość dofinansowania PROW wynosi: **500 00,00 zł**. Przewidywany termin realizacji przedmiotu obu umów przypada na **16.12.2024 r.** Prace rozpoczęły się od miejscowości Rokitnica.

10. W związku z potrzebą zwiększenia liczby odcinków dróg wymagających przebudowy w ramach projektu pt. „**Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej nr 1205F w miejscowości Pałck**”, Gmina Skąpe podjęła czynności zmiany zakresu zadania i jego rozszerzenie o dodatkowe 2 odcinki komunikacyjne, w tym odcinek prowadzący do boiska sportowego i łącznik z przystankiem PKS, jak również o zwiększenie wysokości promesy inwestycyjnej w związku z rozszerzeniem zakresu zadania. W tym celu w dniu 23.08.2024 r. w Aplikacji BGK Gmina złożyła stosowny wniosek. Obecnie oczekujemy na akceptację zmian. Zostały one oszacowane wstępnie na podstawie kosztorysów ofertowych wykonawcy robót budowlanych osobno dla każdego odcinka wg cen wynikających z oferty złożonej w postępowaniu przetargowym. Oszacowana wartość robót dodatkowych wynosi 423.071,27 zł. Łączna długość wszystkich odcinków komunikacyjnych zwiększy się z 947m do 1237m. Dofinansowanie zwiększy się z kwoty 2.686.491,44 zł do kwoty 3.064.154,00 zł. Wkład własny Gminy Skąpe wyniesie 186.803,00 zł. **Powyższe rodzi konieczność stosownych zmian w budżecie Gminy oraz skutkować będzie zawarciem aneksu obejmującego zmiany z wykonawcą robót budowlanych.**

11. W dniu 26.08.2024 r. w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pt. „**Przebudowa dróg gminnych i powiatowych nr 1226F w miejscowości Węgrzynice**”, w związku z ogłoszeniem przez LUW naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**. Wartość zadania 515.679,23 zł. Wysokość dofinansowania zgodnie z warunkami programu 50%-80% wartości inwestycji. W wyniku realizacji projektu ma zostać przebudowanych 467m dróg we wsi. Oczekujemy na weryfikację złożonego wniosku. Warto przypomnieć, że w kwietniu br. złożony został tożsamy wniosek w odpowiedzi na konkurs uzupełniający ogłoszony przez Wojewodę Lubuskiego. Nabór ten nie został do tej pory rozstrzygnięty, w związku z czym zdecydowano o ponowieniu wniosku w sierpniowym naborze.

12. W dniu 27.08.2024 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn. „**Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 213/11 w m. Ołobok**” w ramach projektu pt. „Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby mieszkańców byłych PGR-ów w m. Ołobok, Radoszyn, Zawisze”. Ostateczna wartość ww. zadania wyniosła **117 942,01 zł**. Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca: **SID – BUD Maciej Sidorowicz** z siedzibą w Węgrzyniech.

Całkowita wartość projektu pt. „Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby mieszkańców byłych PGR-ów w m. Ołobok, Radoszyn, Zawisze”, w ramach którego obecnie wykonywane są 4 zadania to kwota **1.497.467,03 zł**, otrzymane dofinansowanie w ramach Funduszu Polski Ład wynosi **1.467.517,69 zł**.

W związku z potrzebą zwiększenia liczby odcinków dróg wymagających przebudowy w ramach projektu, Gmina Skąpe podjęła czynności zmiany zakresu zadania i jego rozszerzenie o dodatkowe 2 odcinki komunikacyjne, w tym w m. Radoszyn na drodze do szkoły oraz w m. Ołobok na ul. Kościelnej, jak również o zwiększenie wysokości promesy inwestycyjnej w związku z wprowadzonymi zamianami. W tym celu w dniu 30.08.2024 r. w Aplikacji BGK Gmina złożyła stosowny wniosek. Obecnie oczekujemy na akceptację zmian. Zostały one oszacowane wstępnie na podstawie kosztorysów ofertowych wykonawcy robót budowlanych osobno dla każdego odcinka wg cen wynikających z oferty złożonej w postępowaniu przetargowym. Oszacowana wartość robót dodatkowych wynosi 723.975,66 zł. Łączna długość wszystkich odcinków komunikacyjnych zwiększy się z 0,8370km do 1,370km. Dofinansowanie zwiększy się z kwoty 1.467.517,69 zł do kwoty 1.993.398,85 zł. Wkład własny Gminy Skąpe wyniesie 228.043,84 zł. **Powyższe rodzi konieczność stosownych zmian w budżecie Gminy oraz skutkować będzie zawarciem aneksu obejmującego zmiany z wykonawcą robót budowlanych.**

13. W dniu 29.08.2024 r. odbył się odbiór końcowy pn. „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błonie**”. Nie stwierdzono żadnych wad. Wykonawca: **DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.** z siedzibą w Świebodzinie. Całkowita wartość zadania wyniosła: **339 422,10 zł**.

14. W związku z zakończonym zadaniem pn. „**Przebudowa drogi gminnej wraz z utwardzeniem działki budowlanej w miejscowości Kalinowo**” – etap I, w dniu 04.09.2024 r. odbył się odbiór końcowy prac budowlanych, w ramach których wykonano m.in. podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię drogi z kostki eko behaton, nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej oraz krawężniki betonowe najazdowe. Całkowita wartość zadania wyniosła **412 350,72 zł**. Zadanie współfinansowane jest ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Kwota dofinansowania: **94 016,39 zł**.

15. W dniach 2-4.09.2024 r. złożono w siedzibie Instytucji Zarządzającej regionalnym programem „Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027” dokumenty niezbędne do podpisania umowy na realizację projektu pt. „**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia**”. Projekt Gminy Skąpe został pozytywnie zweryfikowany 14.08.2024 r. i uzyskał dofinansowanie w wysokości 1.699.999,98 zł. Całkowita wartość projektu 2.251.548,91 zł. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie zadania, jednocześnie przygotowana jest procedura przetargowa.

16. Trwają prace nad przygotowaniem procedury zakupowej dla zadania pn. „**Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Skąpe oświetlenia**” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”. W związku z uwarunkowaniami formalno-prawnymi po raz pierwszy przeprowadzimy procedurę w formule z wolnej ręki. Ostateczny termin ogłoszenia postępowania upływa w dniu 12.09.2024 r. Gmina zdecydowała się na w ramach zadania na wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na 497 słupach

oświetlenia ulicznego należących do Spółki ENEA. Wartość całkowita projektu 944.300,00 zł. Wysokość dofinansowania 80%: 755.440,00 zł.

17. W dniach 22.07 i 29.07.2024 r. Gmina Skąpe wsparła dwie parafie, tj. parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kijach i parafię pw. św. Bartłomieja w Ołoboku pomocą merytoryczną i techniczną w zakresie przygotowania i upublicznienia zapytań ofertowych dla zadań pn.

- **Roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pałcku**
- **Roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św. Jadwigi w Rokitnicy**

dla których parafie otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości odpowiednio: 299.145,12 zł i 187.872,27 zł. Obecnie trwa wyłonienie wykonawców obu zadań.