

Działania w okresie międzysesyjnym – stan na 28.11.2024 r.

1. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. „**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia**” w ramach regionalnego programu „Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027” oraz złożonym przez Gminę wnioskiem o zmianę terminu realizacji zadania z 31.12.2024 na 31.07.2025 r., podjęto czynności przygotowawcze do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i dostawę wyposażenia. W tym celu zaktualizowano kosztorys inwestorski. Pierwotny kosztorys opiewał na kwotę 2.119.207,79 zł, obecnie jest to kwota: 1.131.707,98 zł. Ostateczne kwoty ustalone zostaną po zamknięciu procedury przetargowej. Ogłoszenie postępowania przewidziane jest w grudniu br., natomiast wyłonienie wykonawcy w styczniu 2025 r. Wysokość przyznanego dofinansowania to kwota 1.699.999,98 zł.
2. W związku z umową o dofinansowanie zadania pn. „**Przebudowa dróg gminnych i powiatowych nr 1226F w miejscowości Węgrzynice**” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w dniu 15.11.2024 r. zaproszono do składania ofert na kompleksową usługę nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem następujących wykonawców:
 - 1) Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera, Nowa Wioska 5B, 66-218 Lubrza,
 - 2) IDEO Joanna Szarłowicz, ul. Stanisława Moniuszki 18A/39, 65-409 Zielona Góra,
 - 3) Omega Maciej Włosek, ul. Mogileńska 10A/16, 61-052 Poznań.

Wpłynęły dwie oferty:

- 1) Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera, Nowa Wioska 5B, 66-218 Lubrza na kwotę netto 7.000,00 zł, co stanowi kwotę brutto 8.610,00 zł,
- 2) IDEO Joanna Szarłowicz, ul. Stanisława Moniuszki 18A/39, 65-409 Zielona Góra na kwotę netto 8.000,00 zł, co stanowi kwotę brutto 9.840,00 zł.

W dniu 22.11.2024 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez **Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera**. Podpisanie umowy przewidziane jest w dniu 29.11.2024 r.

Obecnie trwają przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego na roboty budowlane. Ogłoszenie przetargu planowane jest w grudniu br., podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą w styczniu 2025 r.

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 515.679,23 zł. Dofinansowanie RFRD wynosi 256.845,00 zł. Kwoty po przetargu mogą ulec zmianie. Zadanie planowane jest do realizacji do końca czerwca 2025 r.


3. W dniach 18.11.2024 r. oraz 22.11.2024 r. podpisane zostały umowy z wykonawcami robót budowlanych dot. trzech zabytków z terenu Gminy Skąpe wspartych dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dla którego Gmina Skąpe była wnioskodawcą, natomiast beneficjentami środków i właścicielami zabytków są: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kijach, Parafia pw. św. Bartłomieja w Ołoboku oraz osoba prywatna. Roboty realizowane będą w ramach następujących zadań:
 - a) „**Roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pałcku**”
 - b) „**Roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św. Jadwigi w Rokitnicy**”
 - c) „**Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu w Rokitnicy**”.

Wszystkie inwestycje otrzymały promesy, w tym odpowiednio: 299.145,12 zł, 187.872,27 zł i 1.102.500,00 zł. Wszyscy beneficjenci posiadają zawarte z Gminą Skąpe umowy o dotację.

4. Zakończyła się weryfikacja prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego fiszek projektowych opracowanych przez Gminę Skąpe w ramach **Strategii IIT Partnerstwa Gmin Lubrza, Łagów, Skąpe oraz Powiatu Świebodzińskiego**, które będą podstawą przygotowania przez Partnerów wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027. Ostateczny kształt kart projektowych pozwolił Gminie Skąpe zakończyć prace nad dokumentem strategicznym naszego partnerstwa, tj. Strategią IIT, do której wprowadzono ostateczne wartości wskaźników programowych wynikających z przedmiotowych fiszek i zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą programem, tj. Urząd Marszałkowski. W dniu 14.11.2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie odbyło się spotkanie Rady Programowej Partnerstwa, zgodnie z zasadami zawartego przez gminy Porozumienia, podczas którego Strategia IIT została przez wszystkich Partnerów zaopiniowana pozytywnie. Kolejnym krokiem jest podjęcie przez Lidera Partnerstwa stosownej uchwały w sprawie przyjęcia Strategii IIT, co nastąpi w dniu 29.11.2024r. podczas sesji Rady Gminy Skąpe.
Przyjęcie dokumentu pozwoli Gminie Skąpe zakończyć proces opiniowania Strategii poprzez złożenie jej wraz z uchwałą oraz kartami projektów do Instytucji Zarządzającej w ramach tzw. opiniowania ustawowego (zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z ustawy wdrożeniowej). Wydanie pozytywnej opinii przez Zarząd Województwa Lubuskiego otworzy możliwości finansowania projektów wskazanych w Strategii w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.
5. W dniu 20.11.2024 r. w związku z rozliczeniem projektu pt. „**Przebudowa drogi gminnej wraz z utwardzeniem działki budowlanej w miejscowości Kalinowo – etap I**” dofinansowanego ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz przeprowadzoną w przez KOWR kontrolą na miejscu, na konto Gminy Skąpe wpłynęły środki z dofinansowania w wysokości 94.016,39 zł. Wartość całkowita projektu zamknęła się kwotą 412.350,72 zł. Dofinansowanie objęło działki przejęte w przeszłości przez Gminę Skąpe z zasobów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
6. W dniu 21.11.2024 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego powiadomił o planowanym terminie rozpoczęcia naboru wniosków w ramach **Krajowego Planu Odbudowy** w zakresie działania B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich, w ramach którego Gmina Skąpe przygotowuje wniosek o dofinansowanie zadania **budowy kanalizacji sanitarnej w m. Podła Góra**. Jeszcze w październiku gmina zleciła sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla tej inwestycji z zamiarem złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formule „zaprojektuj-wybuduj”. Obecnie trwa sporządzanie dokumentu. Z uwagi na konieczność złożenia wraz wnioskiem niezbędnego załącznika w postaci Analizy Rozwiązań Zamiennych, który będzie weryfikowany podczas oceny wniosku, planuje się na początku grudnia br. wyłonić wykonawcę takiego dokumentu. Obecnie trwa rozeznanie rynku w tym zakresie. Nabór wniosków przeprowadzony będzie w dniach 16.12.2024 – 14.01.2024 r.
7. W dniu 27.11.2024 r. Wykonawca zadania pn. „Przebudowa drogi nr 004814F (ul. Chrobrego) w m. Ołobok” w ramach projektu pn. „**Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby mieszkańców byłych PGR-ów w m. Ołobok, Radoszyn, Zawisze**” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zgłosił gotowość do odbioru tej części inwestycji. Przypomnijmy, że składa się ona z 4 zadań, tj. w m. Zawisze (zakończone), w Ołoboku (2 zadania, w tym jedno zakończone, drugie obecnie zgłoszone do gotowości odbioru) oraz w Radoszynie (zadanie rozpoczęte). Pierwotnie projekt planowany był do realizacji w roku 2024, jednak z uwagi na przeprowadzoną przez Gminę procedurę rozszerzenia zakresu zadania i przywrócenia wysokości promesy wstępnej, co oznacza wyższą wartość dofinansowania, podjęto decyzję w porozumieniu z Wykonawcą o przedłużeniu terminu inwestycji w celu wykonania dodatkowo prac drogowych na ulicy Kościelnej w Ołoboku i drodze prowadzącej do szkoły w Radoszynie. Dokumentacja projektowa dla tych zadań została wykonana, ponadto w Starostwie Powiatowym zgłoszono prace oraz uzyskano

zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu. W najbliższym czasie planuje się zawarcie stosownego aneksu z Wykonawcą prac.

8. W dniu 27.11.2024 r. w związku z rozliczeniem zadania pt. „**Przebudowa drogi gminnej na ul. Słonecznej wraz z przebudową skrzyżowania w m. Ołobok**” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, złożono w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wniosek o płatność końcową. Wartość całkowita zadania wyniosła 1.404.214,89 zł, obecnie gmina oczekuje wpływu dofinansowania w formie refundacji w wysokości 695.794,54 zł.
9. W dniu 27.11.2024 r. podpisano aneks do umowy z wykonawcą projektu pt. „**Przebudowa dróg gminnych i powiatowych nr 1224F i 1205F w miejscowości Niekarzyn**” rozszerzający zakres zadania o dodatkowe odcinki drogowe (zaznaczono kolorem niebieskim) i chodnikowe (zaznaczono kolorem czerwonym) jak w wizualizacji poniżej:



oraz wydłużający termin realizacji zadania do dnia 30.05.2024 r.

10. W dniu 28.11.2024r. zawarto aneksy z wykonawcami, tj. wykonawcą robót budowlanych, inspektorem nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego w ramach projektu pt. „**Remont dawnego kościoła protestanckiego w Radoszynie – etap I**” rozszerzające zakres zadania o remont wieży kościoła, w tym wydłużono termin realizacji projektu do końca grudnia br. oraz zwiększono odpowiednio wartość projektu. Kwota zwiększenia na robotach budowlanych to 52.650,11 zł.