

Działania w okresie międzysesyjnym – stan na 23.09.2025 r.

1. W dniu 18.07.2025 r. Gmina Skąpe podpisała z wykonawcą wyłoniłym w postępowaniu przetargowym umowę na przebudowę 3 stawów wiejskich w m. Pałck, Skąpe i Rokitnica, z których dwa pierwsze objęte są projektem pt. **„Modernizacja urządzeń wodnych na terenie Gminy Skąpe na potrzeby niwelowania skutków suszy”** dofinansowanym w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Ww. projekt wynika ze Strategii Partnerstwa Gmin Lubrza, Łagów, Skąpe i Powiatu Świebodzińskiego. Wniosek o jego dofinansowanie został złożony przez Gminę w Urzędzie Marszałkowskim za pomocą systemu CST2021 w dniu 30.05.2025 r. Obecnie trwa jego ocena. Wykonawcą zadania jest firma MELIOTECH Jarosław Józwiak, Międzyrzecz. Całkowita wartość wszystkich trzech inwestycji, tj. w Pałcku, Skąpem i Rokitnicy to 315.897,31zł. Przebudowa stawu w Rokitnicy finansowana jest w całości ze środków własnych Gminy Skąpe, natomiast w Pałcku i Skąpem współfinansowana ze środków unijnych w wysokości 145.316,27zł. Zakończenie prac planowane jest do 15.11.2025 r.
2. W dniu 29.07.2025 r. Urząd Marszałkowski przyjął do dofinansowania złożony przez Gminę Skąpe w dniu 1.04.2025 r. wniosek aplikacyjny pt. **„Wdrożenie aplikacji na potrzeby wsparcia zarządzania bezpieczeństwem, w tym cyfrowym na rzecz najmłodszych mieszkańców Gminy Skąpe”** dofinansowany w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Ww. projekt wynika ze Strategii Partnerstwa Gmin Lubrza, Łagów, Skąpe i Powiatu Świebodzińskiego. W dniu 26.09.2025 r. nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie. Projekt polega na wdrożeniu we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Skąpe aplikacji mobilnej służącej przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. Aplikacja zostanie wdrożona wraz z odpowiednimi szkoleniami dla dzieci i młodzieży oraz pracowników szkół w roku 2025, aplikacja będzie uruchomiona przez okres trwałości projektu – do roku 2027. Całkowita wartość projektu to 68.451,65 zł, wysokość dofinansowania: 58.183,88zł.
3. W dniu 31.07.2025 Gmina Skąpe podpisała z wykonawcą wyłoniłym w postępowaniu przetargowym 2 umowy na roboty budowlane w ramach projektu pt. **„Budowa systemu mobilności indywidualnej pieszo-rowerowej w Gminie Skąpe jako alternatywa dla publicznego transportu zbiorowego”**. W ramach przedmiotowego projektu powstanie ciąg pieszo-rowerowy w Niesulicach o długości 329m oraz odcinek drogi rowerowej o długości 1624m na trasie Lubogóra-Ołobok. Wykonawcą obu zadań jest SID-BUD Maciej Sidorowicz z Węgrzyc, który zadania zrealizuje za kwotę odpowiednio: 265.759,95zł (Niesulice) i 473.040,17zł (Ołobok-Lubogóra). Roboty budowlane rozpoczęte zostały od Ołoboku, gdzie widać już zarys drogi rowerowej na łuku drogi powiatowej prowadzącej do miejscowości od strony Świebodzina. Zakończenie prac planowane jest do 28.11.2025 r.

Projekt objęty jest dofinansowaniem w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 i wynika ze Strategii Partnerstwa Gmin Lubrza, Łagów, Skąpe i Powiatu Świebodzińskiego. Wniosek o dofinansowanie ww. projektu został złożony przez Gminę w Urzędzie Marszałkowskim za pomocą systemu CST2021 w dniu 10.06.2025 r. Przeszedł już wszystkie etapy oceny i przygotowywany jest do podpisania umowy o dofinansowanie. Z uwagi na fakt, iż w projekcie powstały oszczędności przetargowe, Gmina Skąpe podjęła czynności wykorzystania wszystkich środków przeznaczonych przez IZ na to działanie poprzez przygotowanie dodatkowego projektu w ramach dostępnej alokacji, który będzie przedłużeniem ścieżki Lubogóra-Ołobok w kierunku wsi Łąkie. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej dla nowego odcinka. Składanie ofert trwa do 26.09.2025 r.

4. W dniu 24.07.2025 r. oraz w dniu 21.08.2025 r. Gmina Skąpe w związku z napotkanymi problemami technicznymi na inwestycji drogowej wystąpiła do Wojewody Lubuskiego z wnioskami o przedłużenie terminu realizacji umowy o dofinansowanie projektu pt. **„Przebudowa dróg gminnych i powiatowych nr 1226F w miejscowości Węgrzynice”**. Problemy te związane były w pierwszym przypadku z koniecznością korekty powierzchni manewrowej dla autobusów PKS (szczególnie szkolnych) i geometrii łuków skrzyżowania, a w drugim przypadku – modernizacja uszkodzonego rurociągu odpływowego odprowadzającego wodę z drogi do stawu. W obu przypadkach elementy te nie były uwzględnione w dokumentacji projektowej, co wymaga dopracowania kwestii formalnych. Obecnie termin realizacji zadania przewidziany jest do 15.10.2025r.
5. W dniu 1.08.2025 r. Gmina Skąpe w związku z robotami dodatkowymi i zamiennymi dot. realizacji projektu **„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia”** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027 zawarła z Wykonawcą aneks do umowy wydłużający jej termin do 31.10.2025 r. Obecnie trwają prace nad sporządzeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie umowy o dofinansowanie projektu.
6. W dniu 26.08.2025 r. Gmina Skąpe złożyła w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wniosek o dofinansowanie projektu pt. **„Przebudowa dróg gminnych w m. Łąkie (etap II)”** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Projekt przewiduje przebudowę drogi na odcinku 470m (na tzw. osiedlu) i przewidziany jest do realizacji w roku 2026. Koszt całkowity przedsięwzięcia to kwota 1.283.510,18 zł, wysokość dofinansowania: 641.755,07 zł.
7. W dniu 30.08.2025 r. Gmina Skąpe złożyła w Urzędzie Marszałkowskim za pomocą systemu CST2021 projekt pt. **„Budowa instalacji wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Skąpe”**, który objęty jest dofinansowaniem w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 i wynika ze Strategii Partnerstwa Gmin Lubrza, Łagów, Skąpe i Powiatu Świebodzińskiego. Przedmiotem projektu jest zamontowanie na urządzie

Gminy Skąpe instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 20kWp wraz z magazynem energii o pojemności co najmniej 20 kWh. Wartość projektu to 134.529,99 zł, kwota dofinansowania UE to 89.962,44 zł, wkład własny to 44.567,55 zł. Obecnie trwają prace nad wszczęciem postępowania przetargowego. Przewidujemy zakończenie realizacji projektu do końca 2025 r.

8. W dniu 12.09.2025 r. w Ochli koło Zielonej Góry odbyła się inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa, podczas której wręczone zostały nagrody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „**Lubuskie Konserwacje**”. Gmina Skąpe uzyskała nagrodę za realizację projektu „**Roboty budowlane przy dawnym kościele protestanckim w Radoszynie – etap I**”.
9. W dniu 18.09.2025 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji pt. „**Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w m. Darnawa wraz z budową przesylu ścieków do m. Radoszyn i wodociągu zasilającego rozdzielczego z m. Radoszyn**” objętej dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja zamknęła się kwotą 3.863.924,45zł. Dofinansowanie: 2.919.686,00zł liczone jest od kosztów netto. Gmina w ramach inwestycji ma prawo do odzyskania podatku VAT.